

CITTA' DI VERCELLI



EX MACELLO

PROGETTO DEFINITIVO

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI RECUPERO
DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX
MACELLO” RICOMPRESO NEL PISU “EX OSPEDALE
S. ANDREA”**

PROPRIETA' : CITTA' DI VERCELLI - P.zza Municipio 5 - Vercelli

PROGETTISTI : AT STUDIO ASSOCIATO - Via Ormea 48 - Torino

arch. Giorgio Marè, arch. Stefano Seita, arch. Marco Zocco

arch. Filippo Giau, arch. Tommaso Paolo Longo

CRONOPROGRAMMA

Luglio 2012

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE EX MACELLO VERCELLI																			
ID	Nome	Durata	Inizio	Fine		2013													2014
					M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125
1	FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE	362 g	lun 07/01/13	ven 03/01/14															
2	FASE 1	362 g	lun 07/01/13	ven 03/01/14															
3	Pulizia e rimozione rifiuti	7 g	lun 07/01/13	dom 13/01/13															
4	Allestimento di cantiere	7 g	lun 14/01/13	dom 20/01/13															
5	Demolizioni fabbricati interno cortile	7 g	lun 21/01/13	dom 27/01/13															
6	Installazione Ponteggi facciate Fabbricato A - B	7 g	lun 28/01/13	dom 03/02/13															
7	Ripassamento coppi (riordino del manto di copertura) Fabbricato A	21 g	lun 04/02/13	dom 24/02/13															
8	Rimozione coppi e orditura secondaria Fabbricato B	21 g	lun 25/02/13	dom 17/03/13															
9	Consolidamenti strutturali e cerchiatura Fabbricato B	28 g	lun 18/03/13	dom 14/04/13															
10	Demolizioni tramezzature e murature interne fabbricati A - B	21 g	lun 15/04/13	dom 05/05/13															
11	Rimozione intonaci interni fabbricati A B	21 g	lun 06/05/13	dom 26/05/13															
12	Demolizioni pavimenti e sottofondi fabbricati A - B	21 g	lun 27/05/13	dom 16/06/13															
13	Indagini stratigrafiche facciate Fabbricato A	7 g	lun 15/04/13	dom 21/04/13															
14	Rimozione intonac esterni Fabbricato B	14 g	lun 17/06/13	dom 30/06/13															
15	Formazione fondazione e struttura nuovo corpo Fabbricato B	42 g	lun 15/04/13	dom 26/05/13															
16	Nuove murature fabbricati A - B	21 g	lun 01/07/13	dom 21/07/13															
17	Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato A	7 g	lun 22/07/13	dom 28/07/13															
18	Reti impianti elettrici fabbricato A	21 g	lun 29/07/13	dom 18/08/13															
19	Reti impianti sanitari fabbricato A	21 g	lun 19/08/13	dom 08/09/13															
20	Reti impianti termofluidici fabbricato A	21 g	lun 09/09/13	dom 29/09/13															
21	Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato A	63 g	lun 08/07/13	dom 08/09/13															
22	Formazione nuovi intonaci	28 g	lun 30/09/13	dom 27/10/13															
23	Formazione nuovi sottofondi fabbricato A	21 g	lun 28/10/13	dom 17/11/13															
24	Formazione pavimenti fabbricato A	21 g	lun 18/11/13	dom 08/12/13															
25	Posa infissi interni fabbricato A	14 g	lun 09/12/13	dom 22/12/13															
26	Predisposizione tracce impianti termofluidici ed elettrici fabbricato B	7 g	lun 29/07/13	dom 04/08/13															
27	Reti impianti elettrici fabbricato B	21 g	lun 05/08/13	dom 25/08/13															
28	Reti impianti sanitari fabbricato B	21 g	lun 26/08/13	dom 15/09/13															
29	Reti impianti termofluidici fabbricato B	21 g	lun 16/09/13	dom 06/10/13															
30	Riparazione e ripristino di Infissi esterni e inferriate fabbricato B	56 g	lun 08/07/13	dom 01/09/13															
31	Formazione nuovi intonaci	35 g	lun 07/10/13	dom 10/11/13															
32	Formazione nuovi sottofondi fabbricato B	21 g	lun 11/11/13	dom 01/12/13															
33	Formazione pavimenti fabbricato B	21 g	lun 02/12/13	dom 22/12/13															
34	Posa infissi interni fabbricato B	12 g	lun 23/12/13	ven 03/01/14															
35	Restauro facciate fabbrivcato A	42 g	lun 09/09/13	dom 20/10/13															
36	Formazione reti sottoservizi esterne	84 g	lun 05/08/13	dom 27/10/13															
37	Formazioni nuove pavimentazioni esterne	63 g	lun 14/10/13	dom 15/12/13															
38	Disallestimento cantiere	12 g	lun 16/12/13	ven 27/12/13															

Intervento di manutenzione ordinaria e risanamento conservativo

Attività

Attività critica

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Attività critica riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' UTILI ALLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA